

**Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
 "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы", утвержденной совместным приказом ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области
 № 202-ОД от 25 августа 2020 г., МЭ РК № 306 от 15 сентября 2020 г.
 за 2 квартал 2022 года (предварительные данные)
 по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

тыс тенге (без НДС)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2022г.	факт	план 2022г.	факт	план 2022г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022г.	факт	план 2022г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Костанайский производственный филиал				1 448 815	0	1 448 815	0	0		0	0	0		0	0	0	0
1.	Газификация																	
1.1	СМР "Строительство газораспределительных сетей п. Тобол район Беймбета Майлина (бывший Тарановский район) Костанайской области"	мп	46134	0	899 485	0	899 485	0	0	Исполнение запланировано на 4 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0
		ПГБ	2	0														
1.2	СМР "Газоснабжение села Большая Чураковка Алтынсаринского района Костанайской области"	мп	26493	0	487 980	0	487 980	0	0	Исполнение запланировано на 4 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0
		ПГБ	1	0														
2.	Машины и оборудования, передаточные устройства																	
2.1	Разработка ПСД "Строительство газопроводов низкого давления между ГРП-26 - ГРП-28 - ГРП-10 г. Костанай" (1 участок 250 мп, 2 участок - 410 мп)	шт	1	0	7 679	0	7 679	0	0	Исполнение запланировано на 3 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0
2.2	Разработка ПСД "Строительство газопроводов среднего давления с установкой ГРПШ по ул. Абая-ул. Луговая в с. Заречное Костанайского района"	шт	1	0	8 893	0	8 893	0	0	Исполнение запланировано на 3 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0
2.3	Разработка ПСД "Реконструкция газопровода из надземного исполнения в подземное по ул. Качарская между ГРП-7 и ГРП-11 г. Рудный"	шт	1	0	5 342	0	5 342	0	0	Исполнение запланировано на 3 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0
2.4	Разработка ПСД "Реконструкция газопровода высокого давления от ГРС "Николаевская" до ГРП - 12 в с. Асенритовка район Беймбета Майлина Костанайской области"	шт	1	0	5 799	0	5 799	0	0	Исполнение запланировано на 3 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0
2.5	Разработка ПСД "Замена ГРП-Ударник на ГРПШ в с. Ударник Костанайского района Костанайской области"	шт	1	0	1 012	0	1 012	0	0	Исполнение запланировано на 3 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0
2.6	Замена и установка станций катодной защиты по Костанайской области	шт	18	0	32 625	0	32 625	0	0	Исполнение запланировано на 3 квартал 2022 года	0	0	0		0	0	0	0

Директор Костанайского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"

Е. Камбанов



