

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта)  
"Жамбылского производственного филиала акционерного общества "КазТрансГаз Аймак" на 2021-2025 годы,  
утвержденной совместным приказом МЭ РК от 12.09.2020г. № 31 и ДКЕМАЗК МНЭ РК ПО юо от 02.09.2020г. № 56-О/Д" за 2 квартал 2022 года (предварительные данные)  
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным сетям

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																						
№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения (или натуральная величина)	Количество в натуральных величинах		Сумма авансированной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства						Зачетные средства						Внебюджетные средства		Нераспределенная (аванс) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причина отклонения	план	факт	отклонение	причина отклонения	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Жамбылский производственный филиал																						
1	Модернизация газораспределительной сети с "Дарау" 3-го проектного комплекса 2-го этапа (объекты 2.3), в том числе:				1 611 539	1 106 066	1 611 539	1 106 066	-505 473													
				1 611 539	1 106 066	1 611 539	1 106 066	-505 473														
1.1.	Средствоснабжение газопроводов	км	84	84	1 293 761	1 097 377	1 293 761	1 097 377	-462 073	по факту исполнения												
1.2.	Установка шкафов пунктов	шт	21	21	265 689		265 689															
1.3.	Технадзор	услуга	1	1	38 741		38 741		-38 741	исполнение ожидается по завершению СМР												
1.4.	Аварийный надзор	услуга	1	1	13 348	8 689	13 348	8 689	-4 659	исполнение ожидается по завершению СМР												
Жамбылский производственный филиал																						
1	Модернизация газораспределительной сети с "Дарау" 3-го проектного комплекса 2-го этапа (объекты 1.4), в том числе:				1 054 071	669 171	1 054 071	669 171	-384 899													
				1 054 071	669 171	1 054 071	669 171	-384 899	по факту исполнения													
1.1.	Средствоснабжение газопроводов	км	57	56	851 906	669 171	851 906	669 171	-182 735													
1.2.	Установка шкафов пунктов	шт	13	13	169 481		169 481															
1.3.	Технадзор	услуга			24 309		24 309		-24 309	исполнение ожидается по завершению СМР												
1.4.	Аварийный надзор	услуга			8 375		8 375		-8 375	исполнение ожидается по завершению СМР												



Директор Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" \_\_\_\_\_ К. Орыспаев

**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционных программ производственных филиалов  
АО "КазТрансГаз Аймак" за 2 квартала 2022 года (предварительные данные)**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
<b>Жамбылский производственный филиал</b>					
1.	"Модернизация газораспределительной сети г.Тараз" 3-го пускового комплекса 2-го этапа (объекты 1, 2, 3, 4)	г.Тараз Жамбылской области	ведутся работы по монтажу надземных газопроводов (ввод), установке счетчика и переподключение абонентов.	31.12.2022г.	1 775 238

**Директор Жамбылского  
производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" \_\_\_\_\_ К. Ордабаев**

