

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 358 от 19.11.2021 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №108-ОД от 21.10.2021 г.

за III квартал 2022 год (предварительные итоги)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		тыс.тенге
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс.тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
ВСЕГО на 2022 год					3 167 200	1 426 979	3 167 200	1 426 979	-1 740 220										
Капитальные вложения в поддержание действующих активов					631 377	0	631 377	0,00	-631 377										
1	Реконструкция ГП		2 183	0	480 320	0	480 320	0	-480 320	Заключен договор на корректировку ПСД. Работы по корректировке ПСД выполняются.									
1.1	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР)	п.м.	2 183	0	480 320	0	480 320	0	-480 320	Заключен договор на корректировку ПСД. Работы по корректировке ПСД выполняются.									
2.	Реконструкция ЭХЗ	шт	17	0	99 425	0,00	99 425	0,00	-99 425	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.									
2.1	ул. Жамбыла д. 172 алма	шт	1	0	5 849	0,00	5 849	0,00	-5 849	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.									
2.2	ул. Каблукова д. 123 бост	шт	1	0	5 849	0,00	5 849	0,00	-5 849										
2.3	ул. Толе би д. 232 алм	шт	1	0	5 849	0,00	5 849	0,00	-5 849										
2.4	ул. Манаса-ул. Шевченко алм	шт	1	0	5 849	0,00	5 849	0,00	-5 849										
2.5	ул. Утепова д.16 бост	шт	1	0	5 849	0,00	5 849	0,00	-5 849										
2.6	ул. Жарокова д.128 бост	шт	1	0	5 849	0,00	5 849	0,00	-5 849										
2.7	ул. Жарокова д. 154а бост	шт	1	0	5 849	0,00	5 849	0,00	-5 849										
2.8	ул. Жамбула д. 192 алма	шт	1	0	5 849	0,00	5 849	0,00	-5 849										
2.9	ул. Жарокова д. 95 алм	шт	1	0	5 849	0,00	5 849	0,00	-5 849										
2.10	ул. Утепова - уг. ул. Жарокова ГРП 21 бост	шт	1	0	5 849	0,00	5 849	0,00	-5 849										
2.11	ул. Жарокова д. 168 бост	шт	1	0	5 849	0,00	5 849	0,00	-5 849										
2.12	ул. Макатаева д.78 мед	шт	1	0	5 849	0,00	5 849	0,00	-5 849										
2.13	ул. Макатаева д. 32 мед	шт	1	0	5 849	0,00	5 849	0,00	-5 849										
2.14	ул. Жарокова д. 195 бост	шт	1	0	5 849	0,00	5 849	0,00	-5 849										
2.15	ул. Тулебаева д.27 мед	шт	1	0	5 849	0,00	5 849	0,00	-5 849										
2.16	ул. Тулебаева д. 32 мед	шт	1	0	5 849	0,00	5 849	0,00	-5 849										
2.17	ул. Валиханова д. 36 мед	шт	1	0	5 849	0,00	5 849	0,00	-5 849										
3	Реконструкция ШГРП	шт	12	0	51 632	0,00	51 632	0,00	-51 632	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.									
3.1	ШРП №1544 ул.Аширбек Сыгай д.52 наурызб	шт	1	0	4 218	0,00	4 218	0,00	-4 218	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.									
3.2	ШРП 1143 ул. Елибаева уг. ул. Айбергенова наурызб	шт	1	0	4 136	0,00	4 136	0,00	-4 136										
3.3	ШГРП 1418 мкр. Дархан 2 ул. Аскарова алат	шт	1	0	4 310	0,00	4 310	0,00	-4 310										
3.4	ШРП 1599 мкр. Калкаман-2 ул. Сагатова наурызб	шт	1	0	4 343	0,00	4 343	0,00	-4 343										
3.5	ШГРП 238 ул. Таттимбета уг. ул. Чайкина мед	шт	1	0	4 216	0,00	4 216	0,00	-4 216										
3.6	ШГРП 101 ул. Добролюбова - Есенберлина мед	шт	1	0	4 543	0,00	4 543	0,00	-4 543										
3.7	ШРП 724 ул. Ходжанова 55/7 бост	шт	1	0	4 128	0,00	4 128	0,00	-4 128										
3.8	ШГРП -1014 ул. Бекежанова уг. ул. Спатай Батыра наурызб	шт	1	0	4 169	0,00	4 169	0,00	-4 169										
3.9	ШГРП 500 с/о Весновка (врезка с ул. Оспанова) мед	шт	1	0	4 202	0,00	4 202	0,00	-4 202										
3.10	ШГРП 470 ул. Куприна уг. ул. Тимофеева алат	шт	1	0	4 617	0,00	4 617	0,00	-4 617										
3.11	ШГРП 28 мкр. Алтай, ул. Наманганская, ул. Захарова туркс	шт	1	0	4 562	0,00	4 562	0,00	-4 562										
3.12	ШГРП 91 ул. С.Разина уг. ул. Л.Толстого туркс	шт	1	0	4 186	0,00	4 186	0,00	-4 186										
4	Газификация	п.м.	112 985	63 434	2 535 823	1 426 979	2 535 823	1 426 979	-1 108 844	Проводятся мероприятия по закупу работ.									
4.1	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шанырак -2, ул. Маржаколь д. 171, 173, 175 (Алат)	п.м.	50,00	0	1 360	0,00	1 360	0,00	-1 360	Проводятся мероприятия по закупу работ.									
4.2	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, б/н (Алат)	п.м.	180,00	0	3 910	0,00	3 910	0,00	-3 910										
4.3	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда 43-1,43-3 (Алат)	п.м.	100,00	0	2 750	0,00	2 750	0,00	-2 750										
4.4	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Новостройка д. 164 (Алат)	п.м.	50,00	0	3 997	0,00	3 997	0,00	-3 997										
4.5	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова 28 (Алат)	п.м.	50,00	0	1 365	0,00	1 365	0,00	-1 365										
4.6	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Маметова д.210 (Алат)	п.м.	125,00	0	2 888	0,00	2 888	0,00	-2 888										
4.7	Строительство распределительных газопроводов мкр. Ужет, ул. Шалкоде д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алат)	п.м.	60,00	0	1 546	0,00	1 546	0,00	-1 546										
4.8	Строительство распределительных газопроводов мкр.Томирис, ул. Еримбета д. 28 30 (Алат)	п.м.	40,00	0	1 318	0,00	1 318	0,00	-1 318										
4.9	Строительство распределительных газопроводов мкр.Дархан, ул. Мугалджар д.35,37,39,52,56,70 (Алат)	п.м.	830,00	0	20 296	0,00	20 296	0,00	-20 296										
4.10	Строительство распределительных газопроводов мкр. Рахат-Мадениет уч. 286-6 (Алат)	п.м.	320,00	0	7 711	0,00	7 711	0,00	-7 711										
4.11	Строительство распределительных газопроводовмкр. Рахат-Мадениет уч. 306/21, 303, 305/22, 306/21, 303, 302/23, 306/22, 305/22, 303/22, 304/21, 306/26 (Алат)	п.м.	200,00	0	5 353	0,00	5 353	0,00	-5 353										
4.12	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алтын Бесик ул. Ж.Шанина д.7, пер. Каргалинский д. 1 "Б", 1 "В"(Алат)	п.м.	100,00	0	5 528	0,00	5 528	0,00	-5 528										
4.13	Строительство распределительных газопроводов с/т Алма (Алат)	п.м.	2 600,00	0	55 744	0,00	55 744	0,00	-55 744										
4.14	Строительство распределительных газопроводов с/т Уют (Алат)	п.м.	3 800,00	0	59 902	0,00	59 902	0,00	-59 902										

4.15	Строительство распределительных газопроводов ул. Шарипова 103-2 (Алмал)	п.м.	120,00	0	6 410	0,00	6 410	0,00	-6 410	Проводятся мероприятия по закупу работ.								
4.16	Строительство распределительных газопроводов ул.Брусиловского 136а (Алмал)	п.м.	100,00	0	3 587	0,00	3 587	0,00	-3 587									
4.17	Строительство распределительных газопроводов с/т Труд (Бост)	п.м.	1 250,00	0	29 143	0,00	29 143	0,00	-29 143									
4.18	Строительство распределительных газопроводов с/т Проектировщик, с/т Подснежник, с/т Сталь (Кенсай-2) (Мед)	п.м.	3 450,00	0	60 767	0,00	60 767	0,00	-60 767									
4.19	Строительство распределительных газопроводов с/т Природа (Бост)	п.м.	3 100,00	0	57 124	0,00	57 124	0,00	-57 124									
4.20	Строительство распределительных газопроводов ул. Володарского 2 "А" (Бост)	п.м.	30,00	0	1 418	0,00	1 418	0,00	-1 418									
4.21	Строительство распределительных газопроводов ул. Бурундайсая-Ходжамьярова-Палладина (Жет)	п.м.	930,00	0	21 966	0,00	21 966	0,00	-21 966									
4.22	Строительство распределительных газопроводов ул. Ходжамьярова б/н, 95-13 (Жет)	п.м.	1 100,00	0	21 289	0,00	21 289	0,00	-21 289									
4.23	Строительство распределительных газопроводов п. Первомайка ул. Талант (Жет)	п.м.	450,00	0	12 825	0,00	12 825	0,00	-12 825									
4.24	Строительство распределительных газопроводов ПКСТ Родник уч. 987, 891, с/т Таугуль (Железнодорожник) (Мед)	п.м.	250,00	0	5 559	0,00	5 559	0,00	-5 559									
4.25	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай, с/т Связист, с/т Зеленстрой (Мед)	п.м.	450,00	0	8 561	0,00	8 561	0,00	-8 561									
4.26	Строительство распределительных газопроводов мкр. Алатау, с/т Алма уч. 191 ИЯФ (Мед)	п.м.	400,00	0	6 087	0,00	6 087	0,00	-6 087									
4.27	Строительство распределительных газопроводов пр. Аль-Фараби 71/10 (Бост)	п.м.	1 150,00	0	44 871	0,00	44 871	0,00	-44 871									
4.28	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шугыла, пер. Тргат (Наурыз)	п.м.	1 000,00	0	16 663	0,00	16 663	0,00	-16 663									
4.29	Строительство распределительных газопроводов мкр. Маяк, ул. Авиатор д. 157, 158, 161 (Турксиб)	п.м.	150,00	0	2 154	0,00	2 154	0,00	-2 154									
4.30	Строительство распределительных газопроводов ул. Заречная от д. 44 до д. 3 (Турксиб)	п.м.	70,00	0	1 695	0,00	1 695	0,00	-1 695									
4.31	Строительство распределительных газопроводов ул. Ногайбаева д. 82 уг. ул.Белорусская	п.м.	440,00	0	9 954	0,00	9 954	0,00	-9 954									
4.32	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кольсай ул. Даур	п.м.	150,00	0	4 114	0,00	4 114	0,00	-4 114									
4.33	Строительство распределительных газопроводов мкр. Жас Канат д. 939/3, 936/1, 391/1, б/н	п.м.	100,00	0	2 466	0,00	2 466	0,00	-2 466									
4.34	Строительство подводящего газопровода высокого давления и распределительных газопроводов в п. Саймасай, Кайнар, Енбекшиказахского района, Алматинской области.	п.м	89 790,00	63 434	2 045 501	1 426 979	2 045 501	1 426 979	-618 521	Заключен договор на выполнение СМР. Всего выполнены СМР общей протяженностью -63,43км.								

И.о. директора АлПФ АО "КазТрансГаз Аймак"



Ш.Омарбеков

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы субъекта естественной монополии инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 358 от 19.11.2021 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №108-ОД от 21.10.2021 г.

за III квартал 2022 года (предварительные итоги)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Алматинский производственный филиал					
Всего 2022 год:					1 426 979
1	Реконструкция ГП	Туркисбский район.	Заключен договор на корректировку ПСД. Работы по корректировке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0
1.1	Реконструкция подземного газопровода среднего давления от пр. Рыскулова по ул. Герцена ул. Гете (только СМР)	Туркисбский район	Заключен договор на корректировку ПСД. Работы по корректировке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0
2	Реконструкция ЭХЗ	Ауэзовский, Бостандыкский, Медеуский район.	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
2.1	ул. Жамбыла д. 172 алма	Алмалинский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
2.2	ул. Каблукова д. 123 бост	Бостандыкский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
2.3	ул. Толе би д. 232 алм	Алмалинский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
2.4	ул. Манаса-ул. Шевченко алм	Алмалинский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
2.5	ул. Утепова д.16 бост	Бостандыкский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
2.6	ул. Жарокова д.128 бост	Бостандыкский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
2.7	ул. Жарокова д. 154а бост	Бостандыкский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
2.8	ул. Жамбула д. 192 алма	Алмалинский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
2.9	ул. Жарокова д. 95 алм	Алмалинский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
2.10	ул. Утепова - уг. ул. Жарокова ГРП 21 бост	Бостандыкский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
2.11	ул. Жарокова д. 168 бост	Бостандыкский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
2.12	ул. Макасаева д.78 мед	Медеуский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
2.13	ул. Макасаева д. 32 мед	Медеуский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
2.14	ул. Жарокова д. 195 бост	Бостандыкский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
2.15	ул. Тулебаева д.27 мед	Медеуский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
2.16	ул. Тулебаева д. 32 мед	Медеуский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
2.17	ул. Валиханова д. 36 мед	Медеуский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
3	Реконструкция ШГРП	Наурызбайский, Туркисбский, Алатауский, Бостандыкский, Медеуский район.	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
3.1	ШРП №1544 ул.Аширбек Сығай д.52 наурызб	Наурызбайский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
3.2	ШРП 1143 ул. Елибаева уг. ул. Айбергенова наурызб	Наурызбайский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
3.3	ШГРП 1418 мкр. Дархан 2 ул. Аскарова алат	Алатауский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
3.4	ШРП 1599 мкр. Калкман-2 ул. Сагатовая наурызб	Наурызбайский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
3.5	ШГРП 238 ул. Таттимбета уг. ул. Чайкина мед	Медеуский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
3.6	ШГРП 101 ул. Добролюбова - Есенберлина мед	Медеуский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
3.7	ШРП 724 ул. Ходжанова 55/7 бост	Бостандыкский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
3.8	ШГРП -1014 ул. Бекежанова уг. ул. Спатай Батыра наурызб	Наурызбайский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
3.9	ШГРП 500 с/о Весновка (врезка с ул. Оспанова) мед	Медеуский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
3.10	ШГРП 470 ул. Куприна уг. ул. Тимофеева алат	Алатауский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
3.11	ШГРП 28 мкр. Алтай, ул. Наманганская, ул. Захарова туркс	Туркисбский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
3.12	ШГРП 91 ул. С.Разина уг. ул. Л.Толстого туркс	Туркисбский район	Заключен договор на выполнение "Комплексные работы по строительству "под ключ". Работы по разработке ПСД выполняются.	25.12.2022г.	0,00
4	Газификация	Алатауский, Алмалинский, Бостандыкский, Медеуский, Жетысуский, Наурызбайский, Туркисбский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2022г.	0,00
4.1	Строительство распределительных газопроводов мкр. Шанырак -2, ул. Маркаколь д. 171, 173, 175 (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2022г.	0,00
4.2	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу ул. Зеренды д. 59, 76, 76а, 67, 80, 82, 6/н (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2022г.	0,00
4.3	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Баганалы Орда 43-1,43-3 (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2022г.	0,00
4.4	Строительство распределительных газопроводов мкр. Карасу, ул. Новостройка д. 164 (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2022г.	0,00
4.5	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Иманова 28 (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2022г.	0,00
4.6	Строительство распределительных газопроводов мкр. Кок Кайнар, ул. Маметова д.210 (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2022г.	0,00
4.7	Строительство распределительных газопроводов мкр. Ужет, ул. Шалкозе д. 112-4, 112-5, 112-6, 144-6 (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2022г.	0,00
4.8	Строительство распределительных газопроводов мкр. Томирис, ул. Еримбета д. 28 30 (Алат)	Алатауский район	Проводятся мероприятия по закупке работ	25.12.2022г.	0,00

