

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №414 от 28.12.2021г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №121-ОД от 8 декабря 2021г. о внесении изменений на 2020-2021годы в Инвестиционную программу Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

за 3 квартал 2022 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				
1.1	Замена запорной арматуры на входе на шкафном газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся закуп оборудования и материалов	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2022 г.	
1.2.	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафном газорегуляторном пункте №11 (ШРП-11), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся закуп оборудования и материалов	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2022 г.	
1.3.	Замена фильтра ФГКР-14-80-1,2 на газорегуляторном пункте 10 (ГРП-10), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся тендерные процедуры	исполнение ожидается в 4 кв. 2022 г.	
1.4.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай), г.Кызылорда	г.Кызылорда	проводятся закуп оборудования и материалов	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2022 г.	

И.о. Директора Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Шамшиев А.С.

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

Совместный приказ Министерства энергетики Республики Казахстан №414 от 28.12.2021г. Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №121-ОД от 8 декабря 2021г. о внесении изменений на 2020-2021годы в Инвестиционную программу Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" на 2020-2025 годы утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №364 от 08 ноября 2019г. и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Кызылординской области №3-ОД от 03 октября 2019г.

за 3 квартал 2022 года (предварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге без учета НДС

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																
			Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план 2022	факт	план 2022	факт	план 2022	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022	факт	отклонение	причины отклонения	план 2022	факт	план 2022	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Машины и оборудование, передаточные устройства				1 194		1 194		-1 194										
1.1	Замена запорной арматуры на входе на шкафом газорегуляторном пункте №14А (ШРП-14А), г.Кызылорда	шт	1		230		230		-230	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2022 г.									
1.2.	Замена регулятора - РДНК-1000 на шкафом газорегуляторном пункте №11 (ШРП-11), г.Кызылорда	шт	1		249		249		-249	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2022 г.									
1.3.	Замена фильтра ФГКР-14-80-1,2 на газорегуляторном пункте 10 (ГРП-10), г.Кызылорда	шт	1		176		176		-176	проводятся тендерные процедуры									
1.4.	Замена предохранительного сбросного клапана ПСК-50Н на газорегуляторном пункте "Арай" (ГРП-Арай), г.Кызылорда	шт	1		539		539		-539	договор заключен, исполнение ожидается в 4 кв. 2022 г.									
	Всего за 2022г.				1 194		1 194		-1 194										

И.о. Директора Кызылординского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак"



Шамшиев А.С.